

Medienkonferenz vom Donnerstag, 2. November / Medienrohstoff

Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 13. Dezember 2017 /
Infos zu einzelnen Traktanden (vgl. auch Traktandenliste in der Beilage)

Traktandum 5
Verpflichtungskreditabrechnung; Neubau Doppelkindergarten Oberönz

Punktlandung

Die Kreditabrechnung für den Bau des Doppelkindergartens in Oberönz liegt vor. Der von der Gemeindeversammlung im Juni 2014 beschlossene Kredit betrug 1,975 Mio. Franken. Festgelegt wurde dieser Baukredit damals auf der Basis der Kostenschätzung im vorausgegangenen Wettbewerb, wobei eine Kostenungenauigkeit von +/- 15 Prozent (258 000 Franken) berücksichtigt wurde. Weil genau diese Kostenungenauigkeit und der grösste Teil des Postens «Unvorhergesehenes» (nur 10 000 Franken statt der budgetierten 156 000 Franken) nicht benötigt wurden, betragen die Kosten gemäss Abrechnung 1'608'820 Franken. Begründet wird die Kostenunterschreitung von 366 180 Franken mit der „strikten Ausgabendisziplin“. Zusammen mit dem anlässlich der letzten Gemeindeversammlung im Juni den Stimmberechtigten zur Kenntnis gebrachten Planungskredit von 394 080 Franken beliefen sich die Gesamtkosten auf total 2'002'900 Franken, „womit das angestrebte Ziel mit Gesamtkosten von 2 Mio. Franken mit einer Punktlandung erreicht wurde“, kommentiert der Gemeinderat.